

Harmonogram realizacji zadania pn.

„Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego „Rozbudowy i modernizacji Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Chalinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”

Nr	Etap / faza / działanie w zakresie realizowanego zadania	Początek realizacji	Koniec realizacji
1.	Przygotowanie Projektu: realizacja projektu koncepcyjnego w zakresie budynków i zagospodarowania terenu,	Od dnia podpisania umowy	30-01-2019
2.	Projekt budowlany: realizacja projektu budowlanego wraz z uzyskaniem Decyzji o Pozwoleniu na Budowę	1-02-2019	30-04-2019
3.	Projekt Wykonawczy wielobranżowy wraz z detalami	1-05-2019	15-06-2019
4.	Prace budowlane: realizacja stanu surowego zamkniętego	16-05-2019	30-11-2019
5.	Prace budowlane: realizacja instalacji wewnętrznych i technicznych	1-12-2019	30-05-2020
6.	Prace budowlane: realizacja robót wykończeniowych	1-06-2020	30-10-2020
7.	Projekt i wykonanie elementów edukacji: - projekt i wykonanie treści multimedialnych - projekt i wykonanie aplikacji multimedialnych - zaprojektowanie eksponatów, stanowisk edukacyjnych i ekspozytorów - wykonanie komunikacji edukacyjnej i dydaktycznej stanowisk edukacyjnych	15-09-2019	01-10-2020